

INFORMACJA

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Przebudowa placu koncertowego przy muszli koncertowej oraz alejek spacerowych w parku w miejscowości Gielniów.

Inwestor: Gmina Gielniów, Plac Wolności 75, 26-434 Gielniów

Projektant: mgr inż. Szymon Materek 26-400 Przysucha ul. Staszica 32
Tel. 509 024 080

Informuję, że zgodnie z **Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury** z dnia 23 czerwca 2003r.
W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) podczas wykonywania robót budowlanych przewidzianych dokumentacją projektową:

Przebudowa placu koncertowego przy muszli koncertowej oraz alejek spacerowych w parku w miejscowości Gielniów.

nie występują żadne roboty wymienione w § 6 tego rozporządzenia.

Projektant :

mgr inż. Szymon Materek

1. Zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

1.1 Zakres robót

- roboty rozbiórkowe;
- wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne;
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej;
- renowacja i wymiana urządzeń na placu zabaw;
- odnowienie muszli koncertowej;
- montaż urządzeń siłowni zewnętrznej dla dorosłych;
- roboty wykończeniowe.

1.2 Kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Całe zamierzenie budowlane obejmuje obiekty znajdujące się w parku gminnym dz. nr ewid. 2401:

- odnowa muszli koncertowej,
- wymiana nawierzchni na placu zabaw dla dzieci,
- wykonanie siłowni zewnętrznej dla dorosłych,
- wymiana nawierzchni alejek parkowych.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych :

- muszla koncertowa,
- plac zabaw dla dzieci,
- siłownia zewnętrzna dla dorosłych,
- alejki parkowe,
- fontanna.

3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- 3.1 Teren przeznaczony pod inwestycje nie zawiera elementów, które mogłyby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

Roboty budowlane wykonywane będą bez wyłączania dróg z ruchu co stwarza możliwość ewentualnych kolizji. Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie planowanych robót budowlanych. Do przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót zaliczyć należy wykonywanie prac na części jezdni będącej pod ruchem, prowadzenie robót w sąsiedztwie uzbrojenia podziemnego i naziemnego a w szczególności w miejscach ich skrzyżowań oraz wyładunek elementów prefabrykowanych.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- 5.1 Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy pracowników.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:

Środki ochrony indywidualnej;

Ograniczenie ilości osób przebywających w pasie drogowym;

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz wykonanie oznakowania robót zgodnie z tym projektem.